

計画概要

- 契約件名 南第一小学校外 1 校建設工事に伴う仮校舎賃貸借
- 工事場所 東京都町田市金森 3 丁目 27 番 1 号(南中学校グラウンド内)
- 工事期間 2026年2月16日~2027年2月28日
- 構造規模 仮校舎(東棟・南棟)：鉄骨造 3 階建
仮体育館：鉄骨造 1 階建
最高高さ：9.950m
延べ面積：7041.3m²
- 工事内容 ①解体・撤去工事 ②仮校舎建設 ③外構の整備



案内図

運搬工事車両経路図



法定速度を遵守し、
低速走行に努めます。

午前7:30~午前8:30
は運搬車両は通行しません。



仮校舎を示す



4 t 以上搬入車両経路を示す



4 t 以上搬出車両経路を示す



誘導員の配置を示す



お知らせ看板を示す



4 t 未満の車両を示す

工事工程表

工 程 表



郡利株式会社

着 工 R 8 年 2 月 1 6 日

竣 工 R 9 年 2 月 2 8 日

工事担当 奥村 進

工事名 南第一小学校外1校建設工事に伴う仮校舎賃貸借

工 事 工 程		2026												2027																										
工 事 名	日 程	2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2		
		10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28
仮 設 工 事	仮設設置工事																																							
東 棟	基礎工事																																							
体 育 館	基礎工事																																							
南 棟	基礎工事																																							
設 備 工 事	電気・給排水・空調設備工事																																							
外 構 工 事	外構工事																																							
騒音振動レベル	仮設設置作業 (騒音: 小~中/振動: 小) 掘削・埋戻し重機作業 (騒音: 中/振動: 中) 撤去作業 (騒音: 中/振動: 中)																																							
主な搬入車両 トラック (4t) ダンプ 生コン車	仮設材 掘削・埋戻し 生コン打設																																							

※工事期間中は上記の車両の他、3 t 以下の車両が随時出入り致します